

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES	100,00% 12.786,63	50,00% 6.393,32		50,00% 6.393,32
2	EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI	100,00% 286.937,41	33,00% 94.689,35	34,00% 97.558,72	33,00% 94.689,35
3	ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL	100,00% 46.192,48		50,00% 23.096,24	50,00% 23.096,24
4	ANEXO DA VILA RUBIM	100,00% 12.421,80	100,00% 12.421,80		
Porcentagem			31,68%	33,67%	34,65%
Custo			113.504,46	120.654,95	124.178,90
Porcentagem Acumulado			31,68%	65,35%	100,0%
Custo Acumulado			113.504,46	234.159,41	358.338,32